

АКТ
проверки

«16» октября 2018 г.

с.п. Сергино

Комиссия в составе:

Председатель:

Глава с.п. Сергино – Гребенников О.В..

Члены комиссии:

Зам. главы – Суковых С.В.;

Главный специалист – Ю.П. Фахретдинова;

В присутствии: Ген. Директора ООО «ЭГК» - Д.В. Томм, главного инженера ООО «ЭГК»

А.О. Цыкунова составлен настоящий акт о нижеследующем,

« 16 » октября 2018 г. с 11.40 по 13.00 час. была проведена проверка в отношении объектов теплоснабжения на предмет выполнения инвестиционной программы согласно заключенного концессионного соглашения от 19.08.2016 г.

В результате проверки выявлено: согласно инвестиционной программе заключенного концессионного соглашения в отношении теплоснабжения предусмотрено выполнение следующих работ:

1. Установка прибора учета тепловой энергии;
2. Установка ЧРП (частотных преобразователей) в количестве 2 шт.;
3. Диспетчеризация котельной.

Выводы комиссии:

Установка ЧРП в количестве 2 шт. произведена, установка прибора учета тепловой энергии произведена, диспетчеризация котельной не выполнена.

Инвестиционная программа по теплоснабжению выполнена не в полном объеме.

Акт составлен в 2 экз.

Подписи членов комиссии:

(ФИО, подпись) Гребенников О.В.

(ФИО, подпись) Суковых С.В.

(ФИО, подпись) Фахретдинова Ю.П.

Подписи присутствовавших:

(ФИО, подпись) Томм Д.В.

(ФИО, подпись) Цыкунов А.О.