

Приложение № 1  
к Порядку  
проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
сельского поселения Сергино

Отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сергино  
и использования финансовых средств  
За 2022 года  
(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации - «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергино». Срок реализации 2020 – 2025 года.

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель программы - Р.А. Копосов

Таблица №1  
(квартальная и годовая)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Результат реализации муниципальной программы		Отклонение		Причины невыполнения показателя
			Плановое значение	Фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,51	0,51	--	--	--
2	Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)	км	8,43	8,43	--	--	--
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	%	55,22	55,22	--	--	--

	эксплуатационным показателям						
4	Текущий ремонт автомобильных дорог, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения	м <sup>2</sup>	1250	1250	--	--	--

Таблица № 2  
(квартальная и годовая)

№ п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансовых затрат (тыс. рублей)			
			плановое значение	фактическое значение	отклонение	
					абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения	Местный бюджет	2491,2	2457,0	- 34,2	98,6%
		бюджет Октябрьского района	820,0	820,0	+0	0%
2	Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения	Местный бюджет	-----	-----	-5,0	99,2%
		бюджет Октябрьского района	600,0	595,0		
3	Содержание автомобильных дорог	Местный бюджет	1502,3	1235,6	-266,7	82,2%
4	Комплекс инженерно-технических работ по оценке технического состояния автомобильных дорог, паспортизации автомобильных дорог, по разработке (корректировке) проекта организации дорожного движения и обустройства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (единицы)	Местный бюджет	60,0	60,0	+0	0%
		бюджет Октябрьского района	-----	-----	-----	-----

Таблица № 3  
(годовая)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель	Примечание
1	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий программы в отчетном году	%	100	<b>Указать общее количество запланированных мероприятий, из них количество выполненных мероприятий.</b> За период 2022 года было запланировано исполнение 5 мероприятий, в результате выполнены все запланированные мероприятия.
2	Финансовое обеспечение программы в отчетном финансовом году	%	100	<b>Указать фактический объем финансового обеспечения, а также запланированный объем финансового обеспечения.</b> За период 2022 года фактический объем финансового обеспечения составил 5473,5 т.р. (в.т.ч. размер запланированного финансового обеспечения в 2022 году составил 5473,5 т.р.).
3	Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)	единиц	0	<b>Указать наименование и реквизиты документа, которым внесены изменения в программу.</b> За период 2022 года внесено 3 изменения в муниципальную программу. Реквизиты: Постановление администрации с.п.Сергино № 136 от 12.05.2022 г.; Постановление администрации с.п.Сергино № 268 от 25.11.2022 г.; Постановление администрации с.п.Сергино № 288 от 26.12.2022 г.;
4	Доля достигнутых показателей программы от запланированных значений показателя	%	100	<b>Указать количество запланированных показателей и количество достигнутых из них.</b> За период 2022 года было запланировано исполнение 5 показателей, в результате достигнуты все запланированные показатели.

Ответственный исполнитель программы

Р.А. Копосов

Приложение № 2  
к Порядку  
проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
сельского поселения Сергино

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергино»

№ п/п	Наименование критерия	Вес	Балл	Оценка по критерию	Комментарий
1	соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития сельского поселения Сергино	0,1	10	1	Муниципальная программа полностью соответствует приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития сельского поселения Сергино.
2	отношение общего фактического объема средств, освоенных в рамках муниципальной программы к плановому уточненному объему	0,2	6	1,2	Средства освоены в размере 94,31%
3	уровень достижения целевых значений показателей муниципальной программы	0,2	10	2	Плановое значение показателей выполнено более чем на 95%
4	актуальность показателей реализации муниципальной программы	0,1	10	1	Показатели точно и непосредственно отражают динамику изменений в проблемной области, вызванных реализацией

					мероприятий муниципальной программы, и в полной мере позволяют оценить ход реализации муниципальной программы
5	степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году	0,2	10	2	В отчетном году выполнено мероприятий более 95%
6	объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы	0,1	10	1	Дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней (бюджет Октябрьского района)
7	качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,1	10	1	Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям
Итого:				9,2	

Заведующий финансово-экономического отдела



С.Т. Дейнер

## Итоги реализации и оценки эффективности муниципальной программы сельского поселения Сергино за 2022 год.

Итоги реализации и оценки эффективности муниципальной программы сельского поселения Сергино за 2022 год (далее - Итоги) подготовлены в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Сергино от 25.05.2020 № 64 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Сергино» (далее – Порядок).

Основой для формирования Итогов является годовой Отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Сергино и использования финансовых средств за 2022 год, представленный ответственным исполнителем муниципальной программы.

В течение 2022 года на территории муниципального образования сельское поселение Сергино реализовывалась 1 муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергино» (далее – программа) с плановым объемом финансирования на 2022 год за счет всех источников в сумме 5 473,5 тыс. рублей (на 2021 год за счет всех источников в сумме 4 124,1 тыс. рублей). Общий объем финансовых средств за 2022 год, освоенных в целях реализации программы составил 5 161,9 тыс. руб. (за 2021 год – 3 883,0 тыс. руб.) или 94,31 % (за 2021 год – 94,2 %) от плановой суммы, в том числе:

- бюджет Октябрьского района – 1 415,0 тыс. руб. (99,7 % к плану), за 2021 год бюджет Октябрьского района – 844,0 тыс. руб. (100,0 % к плану);

- местный бюджет – 3 746,9 тыс. руб. (92,4 % к плану), за 2021 год местный бюджет – 3 039,0 тыс. руб. (92,7 % к плану). Информация об исполнении расходных обязательств по муниципальной программе представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам за 2022 год.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Освоение средств за счет всех источников финансирования					
		План		Освоение		% освоения к плану	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергино»	4 124,1	5 473,5	3 883,0	5 161,9	94,2	94,3

## Результаты мониторинга достижения показателей реализации муниципальной программы.

По итогам 2022 года финансово-экономическим отделом администрации сельское поселение Сергино на основе информации, представленной ответственным исполнителем муниципальной программы, проведен анализ оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Так, по результатам оценки эффективности реализации муниципальная программа оценивается как «эффективная муниципальная программа». Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты оценки эффективности реализации  
муниципальной программы за 2022 год.

Наименование муниципальной программы	Рейтинг (уровень) эффективности и (R) реализации муниципальной программы		Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы		Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергино»	R = 9,2	R = 9,2	эффективная муниципальная программа	эффективная муниципальная программа	обеспечение необходимого уровня освоения финансовых средств	обеспечение необходимого уровня освоения финансовых средств

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2022 год качественная оценка эффективности реализации программы признана «эффективной муниципальной программой», запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств: сохранить финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сергино».

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется:

1. Соблюдать требования, предъявляемые Порядком.
2. Проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.
3. Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей муниципальных программ.
4. Организовать надлежащий контроль над качеством предоставляемой отчетности по муниципальной программе, за актуальностью информации размещаемой на официальном сайте администрации сельского поселения Сергино.

5. Проекты о внесении изменений в муниципальную программу предоставлять на проверку, в соответствии с Порядком. К проекту должны быть приложены заключение Контрольно-счетной палаты Октябрьского района.

Заведующий финансово-экономическим отделом

Глава сельского поселения Сергино

25.01.2023



Дейнер С.Т.

Марков С.И.